



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 19
της 4^{ης} Νοεμβρίου 2015

Αριθμός Απόφασης 264

Θ Ε Μ Α 16^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
“Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 4^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 20986/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Πέρρας Σωτήριος, 4.Βλάσσης Ευάγγελος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Θυμής Φίλιππος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Στάμου Γεώργιος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Κοφινάς Ηλίας, 16.Λάμπρου Κων/νος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Πρωτοπαππά Μαρία, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Λογοθέτης Κων/νος, 9.Δόσχορης Κων/νος, 10.Θεοδώρου Αγγελική (η οποία απουσίαζε για προσωπικούς λόγους), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, που παρέμεινε έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος, που παρέμεινε έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πρωτονοτάριος Δημήτριος, που παρέμεινε έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 1/2009 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" προϋ/σμού δαπάνης 1.292.353,00 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 19% συνολικής δαπάνης 1.630.174,08 €.

2. Το υπ' αριθ. 18068/14-9-2009 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 697.857,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 830.449,83.

3. Η υπ' αριθ. 6155/22-4-2010 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 205.870,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 244.985,30.

4. Η από 22-10-2015 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 20450/23-10-2015) αίτηση της Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, αναδόχου του ανωτέρω έργου για παράταση (11^η κατά σειρά) της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και οκτώ (8) μήνες από την έγκριση και κοινοποίηση σε αυτόν του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

5. Η από 23-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης, μέχρι **30 Ιουνίου 2016** διότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται

➤ Η έγκριση του υπό σύνταξη νέου 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, στον οποίο υπάρχουν και νέες εργασίες.

➤ Η εξασφάλιση του ποσού της χρηματοδότησης του έργου

Όσον αφορά το δικαίωμα αναθεώρησης δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σύμφωνα και με προγενέστερες αιτήσεις παράτασης δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα αναθεώρησης, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που θέτει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 11^η κατά σειρά παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2009), εργολαβίας της εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, **μέχρι 30/06/2016**, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, παρότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά επειδή σε προγενέστερες αιτήσεις παράτασης ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από αυτό εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που θέτει, σύμφωνα με την από 23-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **264/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 5 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.