



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 Δ Η Μ Ο Σ  
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 23 της 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015

### Αριθμός Απόφασης 317

**Θ Ε Μ Α 20<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:  
 «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου»  
 (αρ. μελ. 46/2006)

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 23484/26-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Βλάσσης Ευάγγελος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυριδων, 10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Θυμής Φίλιππος, 12.Παντελέου Κων/νος, 13.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 14.Σπύρου Κων/νος, 15.Λογοθέτης Κων/νος 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Δόσχορης Κων/νος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι η κα Βενετσάνου Ελένη, ο κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και ο κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Παύλου Παύλος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Κοφινάς Ηλίας, 8.Λάμπρου Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική 10.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς Ηλίας και Γεωργίου Χαράλαμπος, που παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαρελάς Παναγιώτης, που παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης

Επί του 20<sup>ου</sup> θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 46/2006 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου», προϋπολογισμού #1.245.199,52#€ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
2. Το υπ' αριθ. 23508/15-12-2006 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου του εν λόγω έργου, εξ € #1.182.939,54# συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης.
3. Η υπ' αριθ. 88/2015 (ΑΔΑ:ΩΞ24ΩΛ3-ΦΟΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου» έως 30-11-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.
4. Η από 23-11-2015 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφενός αναφέρει ότι από 1-1-2015 το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πληρωμή κι αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επανέναρξη του προγράμματος στους πρώτους μήνες του 2016, προτείνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του ανωτέρω έργου, για διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα έως τις 31 Μαΐου 2016, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

(μειοψηφούντων των κ.κ. Λογοθέτη Κωνσταντίνου, Δόσχορη Κωνσταντίνου & Μουζάκη Αθανάσιου)

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου», εργολαβίας της Κ/Ξίας ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε.- Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.- ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε, **μέχρι 31 Μαΐου 2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **317/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 4 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.