



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **έκτακτης** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **19** της 29^{ης} Ιουνίου 2016

Αριθμός Απόφασης 192

Θ Ε Μ Α 1^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 29^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 11329/28-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Στάμου Γεώργιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος, 17.Βλάσσης Ευάγγελος, 18.Θυμής Μιχαήλ, 19.Κορδαλή Σωτηρία, 20.Παντελέου Κων/νος, 21.Παύλου Παύλος, 22.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 23.Βαρελάς Παναγιώτης, 24.Γεωργίου Χαράλαμπος, 25.Κοφινάς Ηλίας, 26.Θεοδώρου Αγγελική, 27.Πέτρου Θεόδωρος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, ήτοι Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων Γκίκας Ιωάννης.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: Ουδείς.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε εκτάκτως για συζήτηση και λήψη απόφασης μεταξύ άλλων και επί του θέματος “Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013), καθότι στις 27-06-2016 εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του και στις 30-06-2016 λήγει η προηγούμενη παράτασή του, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

1.Την υπ’αριθμ. 1/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοποννήσος – Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι)”.

2.Την υπ’ αριθμ. 20391/2014 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ποσού 2.252.809,51 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

3.Την υπ’αριθμ. 190/2016 (ΑΔΑ ΩΙΑ0ΩΛ3-ΩΓΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκατάστασης του αναδόχου του ανωτέρω έργου από την εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

4.Την με αριθμό πρωτ. Δήμου 10796/21-06-2016 αίτηση της εταιρείας ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. η οποία με δήλωσή της είχε δεχθεί την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας, ήτοι της ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του έργου, έως την 26-06-2017 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’αυτήν.

5.Την με αριθμ. πρωτ. 2481/28-06-2016 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση χρονοδιαγράμματος) του Υποέργου [1] “Ανέγερση λυκείου Λουτρακίου” της Πράξης “Ανέγερση λυκείου Λουτρακίου” με κωδικό ΟΠΣ “443733” έως 30-03-2017.

6.Την από 28-06-2016 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

“Με την υπ’αριθμ. 190/2016 Α.Δ.Σ. έγινε αποδεκτή η υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ από την εταιρεία αναλόγων προσόντων ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τον προς υπογραφή 9ο λογαριασμό το αντικείμενο του κατασκευασμένου έργου προσδιορίζεται στο επίπεδο του 33%, ενώ το ανεκτέλεστο υπολειπόμενο αντικείμενο προσδιορίζεται στο 67% της σύμβασης. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίστηκε στην διάρκεια των 540 ημερολογιακών ημερών. Ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του υπολοίπου έργου είναι $67\% \times 540 = 360$ τριακόσιες εξήντα ημέρες. Εφόσον η έναρξη των εργασιών θεωρηθεί ότι θα γίνει την 01-07-2016 τότε ο χρόνος περαίωσης προσδιορίζεται την 26-06-2017

Συγκεκριμώντας

α. Τον οικοδομικό χαρακτήρα των υπολειπόμενων εργασιών του έργου που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλαπλών μετώπων εργασίας.

β. Την περίοδο του Αυγούστου με τις δεδομένες αρρυθμίες σε σχέση με την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού.

γ. Τη μεσολάβηση της χειμερινής περιόδου.

δ. Έναν εύλογο χρόνο για την εγκατάσταση και οργάνωση του εργοταξίου του νέου αναδόχου.

Εισηγούμαστε θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του έργου πέραν της 30-06-2016 έως την 30-03-2017 με αναθεώρηση”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 (περίπτωση α΄) του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. μέχρι **30-03-2017**, με δικαίωμα αναθεώρησης, αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο προσέμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **192/2016**.

Ο Πρόεδρος

(“Έπονται υπογραφές”)

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 29 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος.