



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **24**
 της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης 248

Θ Ε Μ Α 3^ο έκτακτο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
 “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε.
 Λουτρακίου - Περαχώρας” (αρ. μελ. 40/2015).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 5^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 15340/01-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Σπύρου Κων/νος, 8.Στάμου Γεώργιος, 9.Πέρρας Σωτήριος, 10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική (η οποία ενημέρωσε σχετικά με την απουσία της).

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παύλου Παύλος, Παντελέου Κων/νος & Βαρελάς Παναγιώτης, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και ο κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση πέντε (5) εκτάκτων θεμάτων).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων έκτακτα ως κατεπειγόντων μεταξύ αυτών ως 3^{ου} του θέματος «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας” (αρ. μελ. 40/2015)», προκειμένου να συνεχιστούν και ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων στη δημοτική ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας και δεδομένου ότι η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου πραγματοποιήθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο εντός του Αυγούστου.

Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, (μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου) τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπειγόντος.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ’ αριθ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας», προϋπολογισμού δαπάνης #135.921,58# € πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού #167.183,54#€.
2. Το υπ’ αριθ. 25670/29-12-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αριθμ. ΜΕΕΠ 21175, για κατηγορία οικοδομικά), για την εκτέλεση του εν λόγω έργου εξ € #62.451,99# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #14.363,96# € έναντι συνολικού ποσού #76.815,95# €, με διάρκεια εκτέλεσής του οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 28-08-2016.
3. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 14271/11-08-2016 έγγραφο της αναδόχου μηχανικού, με το οποίο ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, καθότι αφενός δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος, λόγω της διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων στα σχολεία, κι αφετέρου εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
4. Η από 2-9-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι **30 Νοεμβρίου 2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, καθότι
 - κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων, ήτοι από 16-05-2016 έως και 31-05-2016, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στα σχολεία
 - η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ., από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015), εργολαβίας της ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αριθμ. ΜΕΕΠ 21175, για κατηγορία οικοδομικά), μέχρι 30/11/2016, με δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **248/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.