



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **29**
της 16^{ης} Νοεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης 317

Θ Ε Μ Α 10^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
“Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 16^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 20764/11-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Βλάσσης Ευάγγελος, 6.Ράτης Σπυρίδων, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Σπύρου Κων/νος, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Παντελέου Κων/νος, 12.Παύλου Παύλος, 13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Βαρελάς Παναγιώτης, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Δόσχορης Κων/νος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Κοφινάς Ηλίας, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Πέτρου Θεόδωρος.

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάμου Γεώργιος, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτού προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Σακελλαρίου Αναστάσιος & Γεωργίου Χαράλαμπος, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Κορδαλή Σωτηρία & Θυμής Μιχαήλ, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 1/2009 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" προϋ/σμού δαπάνης 1.292.353,00 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 19% συνολικής δαπάνης 1.630.174,08 €.

2. Το υπ' αριθ. 18068/14-9-2009 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 697.857,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 830.449,83.

3. Η υπ' αριθ. 6155/22-4-2010 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 205.870,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 244.985,30.

4. Η υπ' αριθ. 703/14-11-2016 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 20908/14-11-2016) αίτηση της Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, αναδόχου του ανωτέρω έργου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/03/2017 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

5. Η από 14-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης, μέχρι **31 Μαρτίου 2017** διότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του υπό σύνταξη νέου 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις ποσοτήτων.

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» παρατείνεται έως την 31-12-2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 184 τ. Α' /30-12-2015).

Όσον αφορά το δικαίωμα αναθεώρησης δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σύμφωνα και με προγενέστερες αιτήσεις παράτασης δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα αναθεώρησης, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που θέτει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη 13^η κατά σειρά παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2009), εργολαβίας της εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, **μέχρι 31/03/2017**, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, παρότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά επειδή σε προγενέστερες αιτήσεις παράτασης ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από αυτό εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που θέτει, σύμφωνα με την από 14-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **317/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 17 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.