



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **32**
της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης 351

ΘΕΜΑ 17^ο: « Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
" Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.
Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 40/2015) »

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 7^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22204/02-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Πέρας Σωτήριος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Κοφινάς Ηλίας, 15.Θεοδώρου Αγγελική, 16.Πέτρου Θεόδωρος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν την έναρξη της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος ο οποίος και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Πρωτονοτάριος Δημήτριος και Βαρελάς Παναγιώτης οι οποίοι και παρέμειναν μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μουζάκης Αθανάσιος και Λογοθέτης Κων/νος οι οποίοι και δεν επέστρεψαν μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.

Επί του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

1. Η υπ' αριθ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας», προϋπολογισμού δαπάνης #135.921,58# € πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού #167.183,54#€.

2. Το υπ' αριθ. 25670/29-12-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αριθμ. ΜΕΕΠ 21175, για κατηγορία οικοδομικά), για την εκτέλεση του εν λόγω έργου εξ € #62.451,99# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #14.363,96# € έναντι συνολικού ποσού #76.815,95# €, με διάρκεια εκτέλεσής του οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 28-08-2016.

3. Η υπ' αριθ. 248/2016 (με ΑΔΑ: 78Λ4ΩΛ3-0Κ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 30-11-2016, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου για την καθυστέρηση αυτού.

4. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3669/2008 σύμφωνα με τις οποίες "Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία (3 μήνες)".

5. Η από 30-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι **31 Δεκεμβρίου 2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, καθότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών καθημερινά, λόγω λειτουργίας των σχολείων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015), εργολαβίας της ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αριθμ. ΜΕΕΠ 21175, για κατηγορία οικοδομικά), μέχρι 31-12-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα καθώς και την από 30-11-2016 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **351/2016**.

Ο Πρόεδρος

(έπονται υπογραφές)

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 13 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.